



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโชคเหนือ
เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโชคเหนือ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓
(ระหว่าง เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึง มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓)

ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโชคเหนือ ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึง มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๓ (๓) ทั้งนี้ ได้นำข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) มาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโชคเหนือ ดังกล่าวด้วย โดยคณะกรรมการได้ดำเนินการติดตามรายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโชคเหนือ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโชคเหนือ จึงประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึง มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓) ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ ทั้งนี้ สามารถขอดูหรือสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลโชคเหนือ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโชคเหนือ หมู่ที่ ๗ บ้านภูมิสีตัง ตำบลโชคเหนือ อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ โทรศัพท์ ๐๘๒ - ๗๕๗๙๑๑๕

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายบัณฑิต จารัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโชคเหนือ

รายละเอียดแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโชคเหนือ
เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโชคเหนือ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบเดือน เมษายน พ.ศ. 2563
(ระหว่าง เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง มีนาคม พ.ศ. 2563)

ตารางแสดงจำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์	ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564		ปี 2565		รวม 5 ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	104	2,640,658,490.00	115	192,330,390.00	215	283,853,890.00	219	280,284,890.00	185	278,054,890.00	838	3,675,182,550.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	29	8,114,812.00	32	9,069,500.00	33	10,229,000.00	33	11,231,000.00	32	11,726,000.00	159	50,370,312.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	29	6,830,000.00	41	7,710,000.00	50	9,704,000.00	50	9,739,000.00	49	9,719,000.00	219	43,702,000.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมือง การบริหาร และ อำนาจการ	18	2,745,000.00	29	4,175,200.00	30	4,370,200.00	30	4,370,200.00	30	4,370,200.00	137	20,030,800.00
ยุทธศาสตร์พัฒนา ด้านส่งเสริมรายได้ อีชีฟ และลดรายจ่าย	13	1,030,000.00	15	2,830,000.00	17	3,830,000.00	17	3,830,000.00	17	3,830,000.00	79	15,350,000.00
ยุทธศาสตร์พัฒนา ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	10	870,000.00	19	2,060,000.00	21	3,560,000.00	21	3,760,000.00	21	3,760,000.00	92	14,210,000.00
รวมทั้งสิ้น	203	2,660,248,302.00	251	218,175,090.00	366	315,747,090.00	370	313,215,090.00	334	311,460,090.00	1,524	3,818,845,662.00

ตารางสรุปจำนวนโครงการที่อยู่ในแผนท้องถิ่น
และโครงการที่สามารถปฏิบัติได้ตามข้อบัญญัติ ปี 2563 (ครึ่งปีแรก)

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ			คิดเป็นร้อยละ ของจำนวน โครงการที่ ปฏิบัติได้
	จำนวน โครงการที่ ปรากฏอยู่ใน แผน ปี ๒๕๖๓	จำนวน โครงการ ที่บรรจุใน ข้อบัญญัติและ จ่ายขาดเงิน สะสม ปี ๒๕๖๓	จำนวนโครงการ ที่ได้ปฏิบัติ ปี ๒๕๖๓ (ครึ่งปีแรก)	
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๒๑๕	๓๖	๗	ร้อยละ๓๖.๘๙
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๓๓	๓	๒	
ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๕๐	๒๓	๑๑	
ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๓๐	๑๖	๗	
ด้านการส่งเสริมอาชีพ รายได้ และลด รายจ่าย	๑๗	๒	๑	
ด้านการเมืองการปกครองและ อำนาจการ	๒๑	๘ (ครุภัณฑ์ ๑๖ รายการ)	๑๐	
รวม	๓๓๖	๑๐๓	๓๘	

แสดงจำนวนโครงการที่มีในข้อบัญญัติและโครงการที่ปฏิบัติได้

จำนวนโครงการที่กำหนดไว้ใน ข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๓	จำนวนโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ ๒๕๖๓ ที่นำมาปฏิบัติจริง (ครึ่งปีแรก)	คิดเป็นร้อยละ
๑๒๖	๖๐	๔๗.๖๑

ตารางแสดงโครงการที่ดำเนินการในรอบ เดือน เมษายน 2563 (ครึ่งปีแรก)

ยุทธศาสตร์/ (โครงการ / แผนงาน)	งบประมาณ	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน				
๑. โครงการก่อสร้างถนน คสล.รอบหมู่บ้าน (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ ๑ โขกเหนือ	๔๑๕,๐๐๐	๔๑๓,๐๐๐	๑,๕๐๐	
๒.โครงการฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำ คูคลอง เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนตลอดลำน้ำท่าโพก หมู่ที่ ๒ บ้านโนนเจริญ	๔๙๖,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	๔๙๖,๐๐๐	
๓. โครงการก่อสร้างถนนดินจากนางนางเพชรลดา - สระต่าย หมู่ที่ ๓ บ้านอำปิล	๙๐,๒๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	๙๐,๒๐๐	
๔. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านอำปิล	๒๓๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	๒๓๐,๐๐๐	
๕. โครงการติดตั้งหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านอำปิล	๑๐๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	๑๐๐,๐๐๐	
๖. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ยกพื้นสูงสายซอยกลางใจ หมู่ที่ ๔ บ้านโคกกล้วย	๑๔๒,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	๑๔๒,๐๐๐	
๗.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำตลอดแนว ๒ ข้างทางลาดยาง หมู่ที่ ๔ บ้านโคกกล้วย	๑๓๙,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	๑๓๙,๐๐๐	
๘. โครงการก่อสร้างคลองไร้ท่อ ๒ ข้างทางถนนในหมู่บ้าน (ก่อสร้างรางระบายน้ำ) หมู่ที่ ๕ บ้านเชิงอะ	๒๖๕,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	๒๖๕,๐๐๐	
๙. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านตระแบก	๒๗๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	๒๗๐,๐๐๐	
๑๐. โครงการก่อสร้างศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านภูมิสังข์	๒๕๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	๒๕๐,๐๐๐	
๑๑. โครงการขยายถนน คสล. ข้างละ ๐.๕๐ เมตร(ทิศตะวันตก หมู่บ้าน) หมู่ที่ ๘ บ้านกระสังข์	๑๔๕,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	๑๔๕,๐๐๐	
๑๒. โครงการติดตั้งหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านกระสังข์	๑๐๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	๑๐๐,๐๐๐	
๑๓. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางเข้าหมู่บ้านเชิงอะ - คุ่มหัวท่าโพก หมู่ที่ ๙	๒๐๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	๒๐๐,๐๐๐	
๑๔. โครงการติดตั้งหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านโคกสะอาด	๑๐๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	๑๐๐,๐๐๐	
๑๕. โครงการก่อสร้างถนน คสล.รอบหมู่บ้าน (โดยใช้แรงงานราษฎร) หมู่ที่ ๑ บ้านโขกเหนือ	๓๐๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	๓๐๐,๐๐๐	จ่ายขาดเงินสะสม

ยุทธศาสตร์/ (โครงการ / แผนงาน)	งบประมาณ	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๑๖. โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุกสายบ้านนายน้อย หมายเหตุ หมู่ที่ ๑ บ้านโชคเหนือ	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	จ่ายขาด เงินสะสม
๑๗. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายนายสมชาย - บ้าน นายทรัพย์ ภูโน หมู่ที่ ๒ บ้านโนนเจริญ	๑๕๐,๐๐๐	ยังไม่ ดำเนินการ	๑๕๐,๐๐๐	จ่ายขาด เงินสะสม
๑๘. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาย เชียร แสนสุข (โดยใช้แรงงานราษฎร) หมู่ที่ ๓ บ้านอำปิล	๑๓๘,๐๐๐	ยังไม่ ดำเนินการ	๑๓๘,๐๐๐	จ่ายขาด เงินสะสม
๑๙. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยบ้านนาย อ่อน ไต่งาม (โดยใช้แรงงานราษฎร) หมู่ที่ ๓ บ้านอำปิล	๑๕๓,๐๐๐	ยังไม่ ดำเนินการ	๑๕๓,๐๐๐	จ่ายขาด เงินสะสม
๒๐. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยบ้านนาย สายัณฑ์ ถิ่นทอง (โดยใช้แรงงานราษฎร) หมู่ที่ ๓ บ้าน อำปิล	๑๐๐,๐๐๐	ยังไม่ ดำเนินการ	๑๐๐,๐๐๐	จ่ายขาด เงินสะสม
๒๑. โครงการลงหินคลุกถนนสายอ้อมแก้ว - ไปห้วยกำโพก หมู่ที่ ๔ บ้านโคกกล้วย	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๘,๕๐๐	๑,๕๐๐	จ่ายขาด เงินสะสม
๒๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายบ้าน เชิงอะ - ตระแบก (โดยใช้แรงงานราษฎร) หมู่ที่ ๕ บ้าน เชิงอะ	๓๐๐,๐๐๐	ยังไม่ ดำเนินการ	๓๐๐,๐๐๐	จ่ายขาด เงินสะสม
๒๓. โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุกสายนายอิม ผาสุข - นา นายริน จารัตน์ หมู่ที่ ๕ บ้านเชิงอะ	๑๐๕,๗๐๐	กำลัง ดำเนินการ	๑๐๕,๗๐๐	จ่ายขาด เงินสะสม
๒๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านตระแบก - บ้านเชิงอะ (โดยใช้แรงงานราษฎร) หมู่ที่ ๖ บ้านตระแบก	๒๙๑,๐๐๐	ยังไม่ ดำเนินการ	๒๙๑,๐๐๐	จ่ายขาด เงินสะสม
๒๕. โครงการก่อสร้างถนนดินสายตระแบก - โชกเหนือ หมู่ที่ ๖ บ้านตระแบก	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	จ่ายขาด เงินสะสม
๒๖. โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุกสายนายลัด บุญมี - ถนนภูมิสงัดโคกป็นโร หมู่ที่ ๗ บ้านภูมิสงัด	๑๔๙,๐๐๐	๑๔๗,๗๐๐	๑,๓๐๐	จ่ายขาด เงินสะสม
๒๗. โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุกสายนายล้ำ กุศลรัตน์ - ห้วยกำโพก หมู่ที่ ๗ บ้านภูมิสงัด	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	จ่ายขาด เงินสะสม
๒๘. โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุกสายนางแดง นริน นอก - ห้วยกำโพก หมู่ที่ ๗ บ้านภูมิสงัด	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	จ่ายขาด เงินสะสม
๒๙. โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุกจากขอยนางมีนา - บ้านโชคเหนือ-ห้วยกระสัง หมู่ที่ ๘ บ้านกระสัง	๒๐๐,๐๐๐	ยังไม่ ดำเนินการ	๒๐๐,๐๐๐	จ่ายขาด เงินสะสม
๓๐. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนทางเข้า ทิศตะวันออกหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านกระสัง	๒๐๐,๐๐๐	ยังไม่ ดำเนินการ	๒๐๐,๐๐๐	จ่ายขาด เงินสะสม
๓๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (คุ้มโคกอังกัญ) หมู่ที่ ๙	๓๐๐,๐๐๐	ยังไม่ ดำเนินการ	๓๐๐,๐๐๐	จ่ายขาด เงินสะสม

ยุทธศาสตร์/ (โครงการ / แผนงาน)	งบประมาณ	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๓๒. โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุกสายนาบางสุชีวี - คั่น ห้วยกระสัง หมู่ที่ ๙	๑๕๐,๐๐๐	ยังไม่ ดำเนินการ	๑๕๐,๐๐๐	จ่ายขาด เงินสะสม
๓๓. โครงการก่อสร้างสนามกีฬาเอนกประสงค์องค์การ บริหารส่วนตำบลโชคเหนือ	๓,๐๐๐,๐๐๐	กำลัง ดำเนินการ	๓,๐๐๐,๐๐๐	เงินอุดหนุน จาก หน่วยงานอื่น
๓๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสุรินทร์ สังขะ (สาย ๒๐๗๗)-บ้านตระแบก ทางหลวงท้องถิ่น (ช่วงที่ ๑) รหัสทางหลวงท้องถิ่น สร.ถ.๖๐-๐๐๔ หมู่ที่ ๕ บ้าน เชิงอะ	๗,๑๙๓,๐๐๐	กำลัง ดำเนินการ	๗,๑๙๓,๐๐๐	เงินอุดหนุน จาก หน่วยงานอื่น
๓๕. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางหลวง ท้องถิ่น สร.ถ. ๐๖ -๐๐๖ (ช่วงที่ ๑) สายบ้านโชคเหนือ - กระสัง หมู่ที่ ๘	๔,๗๖๙,๐๐๐	กำลัง ดำเนินการ	๔,๗๖๙,๐๐๐	เงินอุดหนุน จาก หน่วยงานอื่น
๓๖. โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านอำปอ	๑๗๐,๐๐๐	กำลัง ดำเนินการ	๑๗๐,๐๐๐	เงินอุดหนุน จาก หน่วยงานอื่น
รวม	๒๑,๔๑๐,๙๐๐	๑,๓๕๔,๒๐๐	๒๐,๐๕๖,๗๐๐	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๓๗. โครงการกำจัดผักตบชวา	๓๐,๐๐๐	๖,๙๓๒	๒๓,๐๖๘	-
๓๘. โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ	๒๐,๐๐๐	ยังไม่ ดำเนินการ	๒๐,๐๐๐	-
๓๙. โครงการบริหารจัดการขยะในตำบลโชคเหนือ	๒๐๐,๐๐๐	๒๘,๘๒๐	๑๗๑,๑๘๐	
รวม	๒๕๐,๐๐๐	๓๕,๗๕๒	๒๑๔,๒๔๘	
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม				
๔๐. โครงการสนับสนุนเด็กเรียนดีแต่ยากจน	๓๐๐,๐๐๐	๖๖,๕๐๐	๒๓๓,๕๐๐	
๔๑. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน (งานประเพณีวัฒนธรรม หมู่บ้าน)	๔๕,๐๐๐	ยังไม่ ดำเนินการ	๔๕,๐๐๐	
๔๒. โครงการสนับสนุนสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน ศูนย์วัดศิริมงคล)	๔๗,๖๐๐	ยังไม่ ดำเนินการ	๔๗,๖๐๐	
๔๓. โครงการสนับสนุนสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน ศูนย์เด็กเล็กบ้านอำปอ)	๖๑,๒๐๐	ยังไม่ ดำเนินการ	๖๑,๒๐๐	
๔๔. โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันให้นักเรียน (โรงเรียนบ้านโชคเหนือ)	๕๕๒,๐๐๐	๑๓๗,๐๐๐	๔๑๕,๐๐๐	
๔๕. โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันให้นักเรียน (โรงเรียนบ้านภูมิสัง)	๗๘๘,๐๐๐	๓๙๔,๐๐๐	๓๙๔,๐๐๐	
๔๖. อาหารกลางวัน ศพด.อำปอ	๑๗๖,๔๐๐	๑๑๕,๙๒๐	๖๐,๔๘๐	
๔๗. อาหารกลางวัน ศพด.วัดศิริมงคล	๑๓๗,๒๐๐	๑๓๗,๒๐๐	๐๐	

ยุทธศาสตร์/ (โครงการ / แผนงาน)	งบประมาณ	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม				
๔๘. ค่าอาหารเสริม (นม)โรงเรียน	๖๔๑,๙๒๗	๒๖๑,๙๗๐	๓๗๙,๙๕๗	
๔๙. ค่าอาหารเสริม (นม)โรงเรียน (ศพด.)	๑๒๒,๖๔๒	๕๐,๐๔๘	๗๒,๕๙๔	
๕๐. โครงการจ้างเหมารถรับ - ส่ง นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๒๐๐,๐๐๐	๖๖,๓๖๐	๑๓๓,๖๔๐	
๕๑. โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	๘๐,๐๐๐	๗๙,๘๔๐	๑๖๐	
๕๒. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในสถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ศพด.)	๒๗,๕๒๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๒๗,๕๒๐	
๕๓. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน ศพด.)	๑๙,๒๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑๙,๒๐๐	
๕๔. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในสถานศึกษา (ค่านั่งสือเรียน ศพด.)	๑๒,๘๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑๒,๘๐๐	
๕๕. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน ศพด.)	๓๑๓,๖๐๐	๒๕๓,๑๒๐	๖๐,๔๘๐	
๕๖. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในสถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน ศพด.)	๑๒,๒๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑๒,๒๐๐	
๕๗. อุดหนุนโรงเรียนบ้านโชคเหนือ	๔๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๔๐,๐๐๐	
๕๘. อุดหนุนโรงเรียนบ้านภูมิสีตั้ง	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๐๐	
๕๙. โครงการแข่งขันกีฬาสี่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑๕,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑๕,๐๐๐	
๖๐. โครงการทัศนศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๕๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๕๐,๐๐๐	
๖๑. โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก กิน กอด เล่า	๒๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๒๐,๐๐๐	
๖๒. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ส.อบต.	๕๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๕๐,๐๐๐	
รวม	๔,๗๗๕,๕๖๙	๑,๖๐๑,๙๕๐	๑,๑๗๓,๖๑๙	
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต				
๖๓. เงินอุดหนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโชคเหนือ	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐		
๖๔. เบี้ยยังชีพผู้พิการ	๒,๓๒๑,๒๗๖	๘๔๓,๒๐๐	๑,๔๗๘,๐๗๖	
๖๕. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๖,๑๙๓,๒๔๐	๒,๓๕๓,๔๐๐	๓,๘๓๙,๘๔๐	
๖๖. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๗๘,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๕๓,๐๐๐	
๖๗. โครงการแข่งขันกีฬาประจำตำบลโชคเหนือ	๒๕๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๒๕๐,๐๐๐	
๖๘. โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๓๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๓๐,๐๐๐	
๖๙. โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเด็กและเยาวชน	๓๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๓๐,๐๐๐	
๗๐. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน (ดำเนินการตามแนวโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข)	๑๘๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑๘๐,๐๐๐	
๗๑. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	๔๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๔๐,๐๐๐	
๗๒. โครงการป้องกันโรคระบาดในสัตว์	๒๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๒๐,๐๐๐	

ยุทธศาสตร์/ (โครงการ / แผนงาน)	งบประมาณ	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต				
๗๓. โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	๘๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	๘๐,๐๐๐	
๗๔. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจรในช่วงเทศกาล	๔๐,๐๐๐	๑๘,๘๗๔	๒๑,๑๒๖	
๗๕. โครงการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๓๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๓๐,๐๐๐	
๗๖. โครงการบริหารระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	๔๖๕,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๓๕๗,๐๐๐	
๗๗. โครงการส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตผู้สูงอายุ	๗๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๗๐,๐๐๐	
๗๘. อุดหนุนสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐๐	
รวม	๙,๘๘๑,๕๑๖	๓,๔๓๘,๔๗๔	๖,๔๔๓,๐๔๒	
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการส่งเสริมรายได้ อาชีพ และลดรายจ่าย				
๗๙. โครงการพัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพให้ประชาชนตำบลโชคเหนือ	๓๑๐,๐๐๐	๒๘๙,๑๔๐	๒๐,๘๖๐	
๘๐. โครงการอุดหนุนกลุ่มอาชีพตำบลโชคเหนือ	๑๒๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑๒๐,๐๐๐	
รวม	๔๓๐,๐๐๐	๒๘๙,๑๔๐	๑๔๐,๘๖๐	
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการเมือง การบริหารและอำนาจการ				
๘๑. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน คณะผู้บริหาร	๑๕๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑๕๐,๐๐๐	
๘๒. โครงการสำรวจความพึงพอใจประชาชนตำบลโชคเหนือ	๓๐,๐๐๐	กำลังดำเนินการ	๓๐,๐๐๐	
๘๓. โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมายต่างๆ ในการปฏิบัติงาน	๑๕,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑๕,๐๐๐	
๘๔. โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	๑๕,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑๕,๐๐๐	
๘๕. โครงการจัดงานรัฐพิธี/ราชพิธี/กิจกรรมทางศาสนา	๓๐,๐๐๐	๑๐,๒๗๐	๑๙,๗๓๐	
๘๖. โครงการเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้ง	๒๐๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๒๐๐,๐๐๐	
๘๗. โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๑๐๐,๐๐๐	๕๕,๐๐๐	๕๕,๐๐๐	
รวม	๕๔๐,๐๐๐	๔๐,๒๗๐	๓๑๙,๗๓๐	

ยุทธศาสตร์/ (โครงการ / แผนงาน)	งบประมาณ	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	หมายเหตุ
รายการครุภัณฑ์				
๘๘. เก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๕ ตัว (สำนักปลัด)	๑๕,๐๐๐	๑๓,๒๕๐	๑,๗๕๐	
๘๙. เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง (สำนักปลัด)	๓๖,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	๓๖,๐๐๐	
๙๐. ตู้เก็บเอกสาร (สำนักปลัด)	๓๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	๓๐,๐๐๐	
๙๑. โต๊ะคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด)	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๐๐	
๙๒. โต๊ะทำงาน (สำนักปลัด)	๖,๘๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	๖,๘๐๐	
๙๓. รถจักรยานยนต์ (สำนักปลัด)	๔๐,๘๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	๔๐,๘๐๐	
๙๔. คอมพิวเตอร์เน็ตบุ๊ก (สำนักปลัด)	๒๒,๐๐๐	๒๑,๙๐๐	๑๐๐	
๙๕. เก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๒ ตัว (กองคลัง)	๓,๐๐๐	๒,๖๕๐	๓๕๐	
๙๖. ตู้เก็บเอกสาร ๔ ชั้น (กองคลัง)	๑๕,๘๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	๑๕,๘๐๐	
๙๗. เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง (กองคลัง)	๖๐,๐๐๐	๕๙,๘๐๐	๒๐๐	
๙๘. เครื่องพิมพ์แบบหมึกชนิด (กองคลัง)	๖,๓๐๐	๖,๒๐๐	๑๐๐	
๙๙. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ (กองคลัง)	๑๐,๐๐๐	๘,๙๐๐	๑,๑๐๐	
๑๐๐. เครื่องสำรองไฟ (กองคลัง)	๕,๐๐๐	๔,๙๖๐	๔๐	
๑๐๑. ชุมเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ ๑๐ (กองช่าง)	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๕๐๐	๕๐๐	
๑๐๒. เครื่องปรับอากาศ (กองช่าง)	๔๗,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	๔๗,๐๐๐	
๑๐๓. เครื่องทดสอบความเข้มข้นของคววนกรีต (กองช่าง)	๘,๕๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	๘,๕๐๐	
รวม	๔๑๑,๒๐๐	๒๒๒,๑๖๐	๑๘๙,๐๔๐	

ลงชื่อ.....

(นายบัณฑิต จารัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโขกเหนือ